

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: OBJETO: Reforma e Ampliação de Edificação para Implantação de Hospital Municipal

LOCAL: LOCAL: Jati/CE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL (% / R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	0,15%	100,00%						100,00%
		R\$	3.413,52	3.413,52						
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	0,71%	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$	16.477,43	8.238,72	8.238,72					16.477,43
3	MOVIMENTO DE TERRA	%	2,93%	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$	68.030,32	34.015,16	34.015,16					68.030,32
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	%	19,20%	30,00%	30,00%	40,00%				100,00%
		R\$	445.521,02	133.656,31	133.656,31	178.208,41				445.521,02
5	VEDAÇÕES	%	5,63%		50,00%	50,00%				100,00%
		R\$	130.695,38		65.347,69	65.347,69				130.695,38
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE	%	7,62%				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		R\$	176.754,63				53.026,39	70.701,85	53.026,39	176.754,63
7	REVESTIMENTOS DE PISO	%	11,58%				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		R\$	268.723,01				80.616,90	107.489,20	80.616,90	268.723,01
8	PINTURA	%	7,03%					50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	163.084,98					81.542,49	81.542,49	163.084,98
9	ESQUADRIAS	%	8,72%			30,00%	70,00%			100,00%
		R\$	202.391,22			60.717,37	141.673,85			202.391,22
10	COBERTURA E TETO	%	7,91%			50,00%		50,00%		100,00%
		R\$	183.470,99			91.735,50		91.735,50		183.470,99
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	%	3,99%				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		R\$	92.639,57				27.791,87	37.055,83	27.791,87	92.639,57
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	15,84%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	367.506,99			91.876,75	91.876,75	91.876,75	91.876,75	367.506,99
13	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	%	2,69%						100,00%	100,00%
		R\$	62.413,00						62.413,00	62.413,00
14	CASTELO D'AGUA	%	1,99%	30,00%	70,00%					100,00%
		R\$	46.120,04	13.836,01	32.284,03					46.120,04
15	REDE DE HIDRANTES	%	2,64%						100,00%	100,00%
		R\$	61.249,58						61.249,58	61.249,58
16	ALARME, DETECÇÃO E EXTINTORES	%	0,94%						100,00%	100,00%
		R\$	21.708,62						21.708,62	21.708,62
17	SISTEMAS DE ROTAS DE FUGA	%	0,42%						100,00%	100,00%
		R\$	9.661,41						9.661,41	9.661,41
% TOTAL		%	100,00%	8,33%	11,79%	21,03%	17,03%	20,71%	21,12%	100,00%
TOTAL SIMPLES			2.319.861,71	193.159,71	273.541,90	487.885,71	394.985,76	480.401,62	489.887,01	2.319.861,71
TOTAL ACUMULADO				193.159,71	466.701,61	954.587,32	1.349.573,08	1.829.974,70	2.319.861,71	